

令和 7 年 5 月 2 8 日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

宮古テレビ株式会社
代表取締役 上地 克幸

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

令和 2 年度無線システム普及支援事業・宮古テレビ FTTH 化第 3 期工事

(1) 工事完了日 : 令和 4 年 6 月 2 1 日

(2) サービス開始日 : 令和 4 年 6 月 2 2 日

2. 目標達成状況

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
家庭用 Wi-Fi の設置数	602 台 (令 4 年度)	300/602	602/602	【参考】 602/602	【参考】 602/602	【参考】 -/602
集客施設用 Wi-Fi の設置数	5 台 (令和 5 年度)	0/0	0/0	0/5	【参考】 0/5	【参考】 -/5
小中学校用 Wi-Fi の設置数	5 台 (令和 4 年度)	7/5	9/5	【参考】 9/5	【参考】 14/5	【参考】 -/5

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
2, 220 回線	650	1, 600	2, 220	2, 220	-

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和元年5月に、地元新聞2社及び宮古テレビコミュニティチャンネルで、FTTH工事（全島光化）を3ケ年計画で進めること、それに伴う、光引込工事及び宅内のテレビ、ネット（Wi-Fi）の切替工事は無料とする記者発表をしました。そして、コミュニティチャンネルや地元新聞2社の広告等で引込工事、宅内工事（Wi-Fi）は無料とすることを継続的に宣伝したことからHFCからFTTHへの移行がスムーズに進みました。また、引込工事、ネット工事（Wi-Fi設置）に際し、対象世帯にチラシを配布するとともに、ネット工事（Wi-Fi設置）等には、各家庭に電話連絡をして工事日程を調整しました。コロナ感染症の急増等で工事日程は大幅に遅れましたが、コロナ感染症も収束したことから設置事業者を増員・継続し、全社体制で未移行加入者に一人一人電話連絡することで目標達成の取組を進めました。そして、令和6年3月に引込工事・宅内工事を終了しFTTHに完全移行しました。

4. 評価

（家庭用Wi-Fiの設置）

令和2年度無線システム普及支援事業の家庭用Wi-Fi設置はコロナ感染症も収束し、設置業者を増員・継続、また、全社体制で未移行加入者に一人一人に電話連絡することで、目標達成に向けて取り組みを強化しました。

（集客施設のWi-Fi設置）

集客施設のWi-Fi設置は、ビーチ等はサービスエリア外が多く線路設備の敷設や高額な屋外用Wi-Fi機器の購入、電力柱へのWi-Fi機器・電源の設置交渉、市の建造物への配線工事の許可等課題山積で取組が進んでいません。令和5年7月、5G通信に対応するため宮古～那覇間に大容量の光ケーブルが敷設され、本事業で整備されたインターネットの高速通信が可能となりました。一方、携帯基地局は5G対応になりつつあり、集客施設のフリーのWi-Fi設置のニーズが減少しています。

（小中学校Wi-Fi設置）

小中学校のWi-Fi設置は令和元年度本事業で9校を設置し、令和2年度無線システム普及支援事業（3期）で5校のWi-Fi設置を完了、合計で14校を整備し目標を達成することができました。

（利用回線数）

令和2年度無線システム普及支援事業はコロナ感染症が収束し、設置業者の増員や全社体制で令和6年3月のFTTH完全移行に向けて引込工事、宅内工事を強化したことでネット加入者が増え利用回線数も大幅に増加した。

5. 課題への対応策

(家庭用 Wi-fi の設置)

令和2年度無線システム普及支援事業(3期)の家庭用 Wi-Fi 設置はコロナ感染症も収束し、設置業者を増員・継続、また、全社体制で未工事加入者に一人一人に電話連絡することで、目標達成に向けて取り組みを強化しました。3期の実積の602世帯を達成しました。ネット加入者は令和6年3月のFTTH完全移行もあって増え続けています。

引き続き、交付の目的に則って事業実施に努めます。

(集客施設の Wi-fi の設置)

集客施設用 Wi-Fi は、高額な屋外用 Wi-Fi 機器等が必要となること、5G 携帯の基地局の普及で集客施設の Wi-Fi 設置による「フリーWi-Fi」のニーズが減っています。引き続き適切な設置場所、設置台数を行政等からの要望を踏まえ検討しますが、設置数を2~3箇所程度に絞り込み屋外用 Wi-Fi 設備の購入、線路設備の敷設工事、電源の確保等の電源工事等を宮古テレビが負担することを視野に整備を進める計画です。

(小中学校の Wi-fi の設置)

引き続き、交付の目的に則って事業実施に努めます。

(利用回線数)

引き続き、交付の目的に則って事業実施に努めます