

令和 7 年 11 月 21 日

総務大臣 林 芳正 殿

宮古テレビ株式会社
代表取締役 上地 克幸

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

令和元年度無線システム普及支援事業・宮古テレビ FTTH 化第 2 期工事

(1) 工事完了日 : 令和 3 年 5 月 25 日

(2) サービス開始日 : 令和 3 年 6 月 1 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 (9 月末時点)
家庭用 Wi-Fi の設置数	2,300 台 (令和 6 年度)	300/1,067	620/1,067	1,067/1,067	1,067/1,600	1,067/2,300
集客施設用 Wi-Fi の設置数	5 台 (令和 6 年度)	0/0	0/0	0/5	0/5	-/5
小中学校用 Wi-Fi の設置数	5 台 (令和 6 年度)	7/5	9/5	9/5	9/5	9/5

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 (9 月末時点)
3,903 回線	307	629	1,076	3,903	3,903

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和元年5月に、地元新聞2社及び宮古テレビコミュニティチャンネルで、FTTH工事（全島光化）を3ヶ年計画で進めること、それに伴う、光引込工事及び宅内のテレビ、ネット（Wi-Fi）の切替工事は無料とする記者発表をしました。そして、地元新聞2社の広告やコミュニティチャンネルで引込工事、宅内工事（Wi-Fi）は無料とすることを継続的に宣伝したことからHFCからFTTHへの切替がスムーズに進みました。また、引込工事、ネット工事（Wi-Fi設置）に際し、対象世帯にチラシを配布するとともに、ネット工事（Wi-Fi設置）等に際しては、各家庭に電話連絡をして工事日程を調整しました。コロナ感染症の急増等で工事日程は大幅に遅れましたが、その後、設置業者等を増やす対策を講じたほか全社体制で未切替加入者をリストアップし電話連絡することで目標達成に向けた取組を進めます。

4. 評価

（家庭用Wi-Fiの設置）

令和元年度無線システム普及支援事業の家庭用Wi-Fi設置数はコロナ禍で事業が遅れましたが、設置業者等を増員しました。また、総務部の協力で未工事の加入者に電話連絡をすることで、目標達成に向けた取組を強化します。

（集客施設のWi-Fi設置）

集客施設のWi-Fi設置数は、ビーチ等は既存サービスエリア外が多く線路設備の敷設や電柱の添架料の増大、災害・塩害に強い高額な屋外用Wi-Fi機器の購入や電源の確保等行政等と連携が難しい状況にあります。近年フリーWi-Fiの設置数は個人情報流出の危険性や多数が利用すると速度が低下する等の理由から激減しています。宮古島でも5G携帯基地局が増加することで屋外でも安定したネット環境が整いフリーのWi-Fi設置のニーズが低下しています。今後、体育施設等など観点を变えて集客施設のWi-Fi設置の検討を行います。

（小中学校Wi-Fi設置）

小中学校のWi-Fi設置数は令和4年度までに9校を設置し、目標を達成しました。

（利用回線数）

コロナ禍で提供可能回線数が低迷していましたが、家庭用Wi-Fiの設置者数の増加で提供可能回線数も増加しつつあり、引き続き目標達成に向け取組を強化します。